

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside reçu (1)
			Rue	N°	Code postal	Localité					
25015-1-02	1.2	Braine-le-Château : aménagement d’un lieu de convivialité intergénérationnelle sur le	Grand Place		1440	Braine-le-Chât	€ 582.725,91	1	€ 257.451,78	Espaces verts	€ -
25015-1-03	1.3	Wauthier-Braine : aménagement du cœur de village	Grand'Place de Wauth		1440	Wauthier-Brai	€ 2.584.471,50	1	€ 661.970,61	PIC	€ -
25015-1-04	2.5	Aménagement de portes de village aux entrées de l’agglomération. Placement panne			1440	Braine-le-chât	€ 71.201,45	1	€ 52.200,00		€ -
25015-1-05	1.4	Valorisation des sentiers communaux et de leurs abords en créant des espaces de rer			1440	Braine-le-chât	€ 20.769,94	1	€ 49.600,00		€ -
25015-1-06	ADD	Aménagement d’une infrastructure polyvalente socio-récréative à Wauthier-Braine	Avenue Jean Devreux	1	1440	Wauthier-Brai	€ 2.225.698,81	1	€ 781.363,32		€ -
25015-1-07	2.2	Ancienne ligne de chemin de fer 115 et l’aménagement du plateau de la gare			1440	Braine-le-chât	€ 1.407.515,13	1	€ 659.349,30	Province Braba	€ 70.000,00

Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant- projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant- projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché
Province du Br	€ -		€ -		Décompte final en cours		27-11-2012	4-10-2013	3-04-2014	26-11-2014	1-12-2016	18-01-2017
SPGE	€ -	Province du Br	€ -		Réalisé		25-04-2012	31-10-2013	10-04-2014	29-06-2016	1-09-2016	5-12-2016
	€ -		€ -		Réalisé	7-08-2013	4-07-2014	17-03-2016	30-11-2016	28-09-2016	15-12-2016	21-02-2017
	€ -		€ -		Réalisé	7-08-2013		14-12-2014	16-09-2015	16-12-2015	29-06-2016	25-08-2016
	€ -		€ -		Travaux en cours	11-07-2016	8-12-2017	7-06-2019	14-10-2019	26-03-2021	31-01-2022	30-09-2024
	€ -		€ -		Travaux en cours	25-02-2019	11-12-2020	18-06-2021	9-06-2021	19-12-2022	19-12-2022	15-09-2022

Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
10-08-2017	18-06-2018	18-06-2018	4-09-2019		28-09-2021			2023 : 2023 : Dossier de décompte final transmis en date du 17/07/2023, en attente d'approbation; 2024 ;; 2025 :
8-09-2017	28-12-2017	5-03-2018	5-02-2020	25-08-2025	30-01-2025			2023 : 2023 : Dossier de décompte final transmis en date du 02/02/2023, en attente d'approbation; 2024 ;; 2025 :
28-04-2017	23-08-2017	15-10-2018	15-11-2018	21-11-2018	15-11-2018			2023 : 2024 : ; 2025 :
23-09-2016	8-12-2016	11-01-2017	11-02-2017	2-03-2018	11-02-2017			2023 : 2024 : ; 2025 :
13-12-2024	28-02-2025	11-08-2025						2023 : 2023 : La première procédure d'adjudication n'a pas abouti car les offres reçues étaient excessivement chères. Une demande de prolongation a été introduite et en date du 27/01/2023, Mme la Ministre de la Ruralité, Céline TELLIER a octroyé une prolongation de la validité du subside pour une attribution en 2024. Le projet est donc relancé et devra aboutir à une attribution cette année.; 2024 : légère adaptation du cahier des charges et relance du marché.; 2025 : démarrage du chantier
16-12-2022	3-02-2023	6-03-2023						2023 : 2024 : travaux en cours. Chantier temporairement à l'arrêt en 2024 car occupation de la zone de chantier par ELIA pour les travaux relatifs à une ligne à haute-tension enterrée.; 2025 : gros-œuvre terminé - abords à finaliser